

平成29年度 上野原市トンネル点検結果

※判定区分
I : 健全(構造物の機能に支障が生じていない状態)
II : 予防保全段階(構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態)
III : 早期措置状態(構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期の措置を講ずべき状態)
IV : 緊急措置段階(構造物の機能に支障が生じている。又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態)

トンネル名(フリガナ)		路線名	完成年度	延長(m)	管理者	点検記録 判定区分	備考
中見山トンネル	(ナカヤマトンネル)	市道上野原桐原線	1995	49.1	上野原市	III	
グリーンヒルトンネル	(グリーンヒルトンネル)	市道本町奈須部丸畑線	1993	92.0	上野原市	III	
四方津トンネル	(シオツトンネル)	市道奥平道上鈴ヶ沢線	1990	183.1	上野原市	III	
富士見ヶ池トンネル	(フジミガイケトンネル)	市道文教線	2002	188.4	上野原市	III	
桜井隧道	(サクライズゞイドウ)	市道桜井田ノ入線	1978	245.5	上野原市	III	
秋山トンネル	(アキヤマトンネル)	市道桜井田ノ入線	1994	625.0	上野原市	III	
田野入トンネル	(タノイリトンネル)	市道田野入線	2004	161.0	上野原市	III	